

CONTRATO DE OBRA N. 336-2026

**“ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE
SESQUILÉ, CUNDINAMARCA”**

**INFORME DE OBRA
CORTE 1
MARZO - ABRIL 2026**

	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

SESQUILE

INTRODUCCIÓN

El presente informe hace parte de los documentos de entrega de la obra realizada en la E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE en el desarrollo del Contrato de Obra No. 336-2026, que tiene por objeto el "ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA".

La obra se inicia el día 2 de marzo del 2026, con las actividades previamente relacionadas en el presupuesto que se realizó para la obra con acuerdos de las dos partes que conforman el proyecto.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 2 de marzo al 30 de abril del 2026, dando inicio a las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo y cerrando el tiempo de ejecución para las actividades del corte 1.

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

GENERALIDADES

1.1 Descripción general del contrato de obra.

En el presente documento se describe el objeto y la ubicación del proyecto, así como las principales actividades desarrolladas para la adecuación espacial de las actividades solicitadas.

1.2 Ubicación y características de la zona de Influencia.

La zona donde se ejecuta la intervención colinda con vecindario residencial y área urbana.




1. Imagen 1 Localización del proyecto

Fuente: Modificado con Google Earth


1.3 Diseño de planos

Cubierta consulta externa




Área Rayos X

PARQUEADERO
AMBULANCIAS



SENDERO PEATONAL

RAYOS X
AREA 20.06



	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

2. INFORMACION CONTRACTUAL

2.1. Contrato de obra

CONTRATO DE OBRA NO.	No. 336 DE 2026
FECHA DE CONTRATO	DIA VEINTITRES (23) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS (2026).
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA.
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
CONTRATISTA	CONSORCIO SESQUILE IN-CONST
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$947.217.599 M/CTE.)
FECHA DE INICIO	2 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026

2.2. Pólizas de obra

El contratista da cumplimiento integral a las obligaciones establecidas en la Cláusula Decima Octava del contrato (garantía única), destacando:

AMPARO	NUMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	60-44-101017735	\$ 94.721.759,90	23/12/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA			
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"			

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	60-44-101017735	\$ 94.721.759,90	23/08/2029	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	60-44-101017735	\$ 189.443.519,80	5 años	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	60-44-101017735	\$ 378.887.039,60	23/12/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

3. INFORME FINANCIERO

Actualmente la obra presenta un avance del 50% ejecutado, dando inicio a las actividades contractuales, definiendo como etapa 1 la intervención del área de imágenes diagnosticas (Rayos X) y cubiertas, principalmente con desmontes y demoliciones, estructuras, instalaciones eléctricas, muros y pañetes, blindaje de plomo, cielo raso, acabados finales y carpinterías; Se inicia con la intervención de las cubiertas.

CORTE	VALOR	%	VALOR ACUMULADO
CORTE 1	\$ 473.608.799,50	50%	\$ 473.608.799,50

3.1. Seguimiento de ejecución

ITEM	ACTIVIDADES	ITEM REF.	UNIDAD	CORTE 1		PORCENTAJE EJECUCION %
				CANTIDAD	V/R TOTAL (\$)	
	1 PRELIMINARES					
1,01	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	ICCU 1,14	m2	173,83	\$ 2.705.837,78	21%
1,02	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	ICCU 1,33	M2	340,69	\$ 6.435.974,79	77%
1,03	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	ICCU 1,36	M2		\$ -	0%

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA					
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"					

1,04	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ICCU 1.8	ML	59,97	\$ 1.869.264,90	30%
1,05	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M	ICCU 1.17	M2	20,23	\$ 618.997,54	40%
1,06	Desmante de Cubiertas (Asbesto Cemento)	ICCU 1.34	M2	712,61	\$ 13.588.047,48	93%
1,07	RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE CARGUE	ICCU 1.45	M3	939,68	\$ 11.410.534,24	100%
	SUBTOTAL				\$ 36.628.656,73	
	2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
2,01	COLUMNAS 3500 PSI	ICCU 4,3	M3	0,54	\$ 623.402,46	100%
2,02	ACERO FIGURADO 60000 PSI	ICCU 4,22	KG	89,24	\$ 709.458,00	76%
2,03	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	ICCU 4,23	KG	-	\$ -	0%
2,04	VIGA AÉREA 3500 PSI	ICCU 4,26	M3	0,39	\$ 480.897,30	81%
	SUBTOTAL				\$ 1.813.757,76	
	3 MAMPOSTERÍA					
3,01	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ICCU 5,6	ML	4,40	\$ 193.771,60	100%
3,02	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	ICCU 5,17	M2	43,34	\$ 2.638.929,26	100%
	SUBTOTAL				\$ 2.832.700,86	
	4 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS					
4,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	ICCU 6,15	M2	190,52	\$ 6.361.653,32	100%
4,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ICCU 6,16	ML	69,40	\$ 1.447.337,00	100%
	SUBTOTAL				\$ 7.808.990,32	
	5 CUBIERTAS					
5,01	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ICCU 7,4	ml		\$ -	0%

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA					
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"					

5,02	CANAL PVC AMAZONAS	ICCU 7,13	ml	41,66	\$ 5.001.407,98	14%
5,03	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	ICCU 7,27	m2		\$ -	0%
5,04	TEJA SIN TRASLAPO	ICCU 7,29	m2		\$ -	0%
5,05	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	ICCU 7,32	m2	717,29	\$ 61.504.031,05	82%
5,06	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ICCU 7,34	ml		\$ -	0%
5,07	Caballote fijo teja fibrocemento	ICCU 7.7	ML	34,82	\$ 3.125.269,10	35%
5,08	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ICCU 7.5	ML	24,80	\$ 1.287.740,00	39%
5,09	Suministro e instalación teja ondulada Fibrocemento Nro. 4	ICCU 7.22	M2	564,69	\$ 31.126.842,18	100%
5,1	Suministro e instalación teja ondulada Fibrocemento Nro. 6	ICCU 7.23	M2		\$ -	0%
5,11	Suministro e instalación teja ondulada Fibrocemento Nro. 8	ICCU 7.24	M2		\$ -	0%
5,12	instalación teja de barro sobre teja Fibrocemento en roblón.	ICCU 7.19	M2	209,81	\$ 19.048.933,70	46%
SUBTOTAL					\$ 121.094.224,01	
6 CARPINTERIA EN MADERA						
6,01	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	ICCU 9,14	UND		\$ -	0%
6,02	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	ICCU 9,18	UND		\$ -	0%
6,03	Tablero MDP Roble Proven RH Vesto 30mm 1.00x0,60 Metros	APU 01	UND		\$ -	0%
SUBTOTAL					\$ -	

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA					
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"					

7. CARPINTERÍA METÁLICA						
7,01	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	ICCU 10,4	UND		\$ -	0%
7,02	PERFIL METALICO- TUBO CUADRADO 100 x 100 x 2.0mm x 6m estructural HR50	APU 02	UND	8,00	\$ 3.135.704,00	100%
7,03	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	ICCU 10,19	M2		\$ -	0%
7,04	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	ICCU 7.32	M2		\$ -	
7,05	Flanche en lamina galvanizada Cal. 22; DS=30	ICCU 7.34	ML		\$ -	
SUBTOTAL					\$ 3.135.704,00	
8. PISOS BASE						
8,01	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	ICCU 13,4	M2	30,23	\$ 1.172.047,33	100%
SUBTOTAL					\$ 1.172.047,33	
9 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS						
9,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	ICCU 14,1	M2		\$ -	0%
9,02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ICCU 14,2	ML		\$ -	0%
9,03	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ICCU 14,27	ML		\$ -	0%
9,04	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	ICCU 14,41	M2	30,23	\$ 2.834.939,17	100%
9,05	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ICCU 14,42	ML	33,01	\$ 3.525.963,15	100%

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA					
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"					

	SUBTOTAL				\$ 6.360.902,32	
	10 CIELO RASO					
10,01	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	ICCU 15,5	M2	173,68	\$ 13.397.501,52	30%
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIACAÑA EN PVC PARA MURO-MURO Y MURO-TECHO CON PINTURA	ICCU 15,7	ML	165,42	\$ 11.095.050,24	49%
	SUBTOTAL				\$ 24.492.551,76	
	11 PINTURAS					
11,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	ICCU 18,1	M2	35,00	\$ 470.750,00	74%
11,02	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	ICCU 18,6	M2	35,00	\$ 3.151.925,00	74%
11,03	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	ICCU 18,16	M2	302,05	\$ 7.695.931,95	172%
11,04	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ICCU 18,17	ML	94,00	\$ 1.519.322,00	100%
11,05	PINTURA EPÓXICA	ICCU 18,26	M2	567,99	\$ 12.041.388,00	100%
11,06	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ICCU 18,27	ML	43,00	\$ 574.050,00	100%
11,07	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	ICCU 18,3	M2		\$ -	0%
	SUBTOTAL				\$ 25.453.366,95	
	12 INSTALACIONES ELECTRICAS					
12,01	Salida para BALA LED DE 12W en 1#12+1#12+1#12T Cu AWG 1Ø3/4" EMT	APU 03	UND	9,00	\$ 3.271.896,00	90%
12,02	SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED DE 12W	APU 04	UND	9,00	\$ 909.243,00	90%
12,03	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA EN 1#12+1#12T CU AWG 103/4	APU 05	UND	8,00	\$ 2.233.152,00	89%

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA					
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"					

12,04	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA REGULADA EN 1#12+1#12T CU AWG 103/4 PVC	APU 06	UND	1,00	\$ 215.774,00	11%
12,05	SALIDA PARA PUNTO DE VOZ-DATOS, CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERIA 103/" EMT. INCLUYE CABLE UTP CAT6A Y ACCESORIOS	APU 07	UND	2,00	\$ 677.206,00	40%
12,06	SUMINSTRO E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO	APU 08	UND	3,00	\$ 168.966,00	100%
12,07	Salida para INTERRUPTOR SENCILLO en 1#12+1#12+1#12T Cu AWG 103/4" PVC	APU 09	UND	3,00	\$ 207.186,00	100%
12,08	Alimentador en 1x12 CU libre de alogeno	APU 10	ML	231,69	\$ 1.333.839,33	100%
12,09	Tablero de automáticos para empotrar trifásico para 12circuitos CON espacio para totalizador referencia Legrand o similar. [TT-1 - TT-2]	APU 11	UND	1,00	\$ 697.007,00	100%
12,1	Breaker de Riel Tripolar 3 X 10 AMP 10 KA 2CDS253001R0104	APU 12	UND	4,00	\$ 636.436,00	100%
12,11	Interruptor automático tipo industrial 3X20 A 208V lcc=10kA,	APU 13	UND	1,00	\$ 376.834,00	100%
12,12	Supresor De Picos De Pared Con 3 Salidas P/T Y 2 Puertos Usb	APU 14	UND	1,00	\$ 112.776,00	100%
12,13	Bornera COMPAQ de Prueba Para Tres Elementos	APU 15	UND	3,00	\$ 644.634,00	100%
	SUBTOTAL				\$ 11.484.949,33	
	13 INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS					
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA	ICCU 21,14	ML		\$ -	0%

	INFORME DE OBRA					
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"					

	CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4"					
13,02	Salida para punto de TV, caja con suplemento, tubería 1ø3/4" EMT, accesorios.	APU 16	UND		\$ -	0%
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUICHE DE VOZ Y DATOS	APU 17	UND		\$ -	0%
13,04	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ICCU 21,28	ML		\$ -	0%
	SUBTOTAL				\$ -	
	14 EQUIPOS					
14,01	Cerradura Digital Tpsh Slim 3D (INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, INSTALACION DE CERRADURA)	APU 18	UND	1,00	\$ 3.046.043,00	50%
	SUBTOTAL				\$ 3.046.043,00	
	15 PLOMO					
15,01	BLINDAJE PLOMADO LAMINA 2.2 MM	APU 19	M2	68,43	\$ 31.834.320,30	100%
15,02	VIDRIO PLOMADO DE 50X50 CM CALIBRE 10 MM	APU 20	UND	1,00	\$ 10.367.742,75	100%
15,03	MARCO PARA VIDRIO PLOMADO DE 40X40 CM	APU 21	UND	1,00	\$ 1.794.906,75	100%
15,04	PEGAMENTO ALTA ADHERENCIA PARA FIJACION	APU 22	cuñetes	7,00	\$ 10.395.840,00	100%
15,05	PUERTA BLANCA DE 1.20 X 2.00 PLOMO DE 2MM	APU 23	UND	2,00	\$ 17.624.313,80	100%
15,06	INSTALACION AREA PLOMADA	APU 24	UND	1,00	\$ 9.904.130,00	100%


CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA					
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"					

	SUBTOTAL				\$	81.921.253,60	
16 AIRE ACONDICIONADO							
16,01	Aire Acondicionado Minisplit 24.000 Btu/Hr (1/220v) Inverter Seer17	APU 25	UND		\$	-	0%
16,02	ADECUACION PARA DUCTO AIRE ACONDICIONADO TERMINADO COMPLETO	APU 26	UND		\$	-	0%
	SUBTOTAL				\$	-	
17 OBRA PROVISIONAL							
17,01	Cubierta provisional en plástico y madera (tipo invernadero), para protección de lluvia en la ejecución de las obras. Incluye mano de obra, material y equipos.	APU 27	M2	717,29	\$	37.181.444,44	98%
	SUBTOTAL				\$	37.181.444,44	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	364.426.592,41	
AIU			29,96%	\$	109.182.207,09		
VALOR TOTAL CORTE 1					\$	473.608.799,50	

3.2. Descripción de actividades realizadas

En el periodo del presente informe se ejecutaron actividades de cerramiento, demolición de muros en bloque, desmonte de cielo raso y retiro de sobranes; se da paso a la ejecución de estructuras en concreto y aceros de refuerzo, muros y dinteles en bloque, instalaciones eléctricas, filos y pañetes, alistados y enchape de piso, blindaje plomo en muros, medias cañas en granito y yeso, cielo raso e instalación de aparatos eléctricos, instalación de carpintería metálica y de madera, acabados finales en muros y techos. Se inicia con la instalación de cubierta provisional en plástico, estructura soporte, teja en fibrocemento y teja de barro, se continua con el desmonte de la cubierta existente y se verifica el estado de los muros de carga.

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"



3.3. Seguimiento programación de obra


Se lleva a cabo el seguimiento al cronograma de obra establecido al iniciar el contrato, identificando el avance de las actividades según la programación. A continuación, se referencia la comparación del avance entre Programado vs Ejecutado (%).

AVANCE EJECUTADO

MES	VALOR	VALOR ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
MARZO	\$ 236.804.399.75	\$ 236.804.399.75	25%
ABRIL	\$ 236.804.399.75	\$ 473.608.799.50	50%

AVANCE PROGRAMADO

MES	VALOR	VALOR ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
MARZO	\$ 81.961.173	\$ 81.961.173	9%
ABRIL	\$ 128.854.767	\$ 210.815.940	22%



3.4. Avance de tiempo contractual

A la fecha de cierre del corte 1 (30 abril), se cuenta con un tiempo de ejecución de 60 días.

MES	SEMANA	AVANCE
MARZO	2 MAR - 08 MAR	4%
MARZO	9 MAR - 15 MAR	8%
MARZO	16 MAR - 22 MAR	12%
MARZO	23 MAR - 29 MAR	16%
MAR - ABR	30 MAR - 5 ABR	20%
ABRIL	6 ABR - 12 ABR	24%
ABRIL	13 ABR - 19 ABR	28%
ABRIL	20 ABR - 26 ABR	32%
ABRIL - MAY	27 ABR - 3 MAY	36%

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta registro fotográfico de cada una de las áreas y espacios intervenidos, evidenciando el estado final de la entrega y ejecución de todas las actividades contractuales.

	
CERRAMIENTO TELA VERDE	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE
	
DEMOLICION DE CIELO RASO	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"
--------------------------------------	--

	
COLUMNAS EN CONCRETO	VIGA AEREA EN CONCRETO
	
DEMOLICION DE TEJA DE BARRO	CUBIERTA PROVISIONAL

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA	
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"	

	
SALIDAS DE ILUMINACION	MURO Y DINTELES EN BLOQUE
	
MURO EN BLOQUE	PAÑETE EN MUROS

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

PAÑETE EN MUROS	FILOS Y PAÑETE (ML)
PAÑETE IMPERMEABILIZADO	

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA	
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"	

	
ESTRUCTURA CIELO RASO FALSO	INSTALACION DE PLOMO EN MUROS
	
LAMINA DE ETERBOARD SOBRE PLOMO	PUERTA METALICA PLOMADA

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

	
MARCO Y VIDRIO PLOMADO	ENCHAPE DE PISO
	
INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO, TOMAS Y LAMPARAS	ESTUCO, PINTURA VINILO Y EPOXICA, CIELO RASO EN DRYWALL

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA	
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"	

	
MEDIAS CAÑAS EN MURO Y TECHO	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO Y TOMAS
	
ACABADO FINAL EN MUROS, MEDIA CAÑA DE PISO EN GRANITO	INSTALACION DE LAMPARAS BALAS LED

**INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS****AVANCE DE OBRA 50 %**

Atentamente,

EDWIN ORLEY ORJUELA CORTES
C.C No. 3169859
Supervisor del contrato

ERIKA JULIETH LEAL VASQUEZ
C.C No. 1110543500
Interventora

YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA
CC N°: 1.024.532.372
CONSORCIO SESQUILE IN-CONST
NIT - 902038816 - 1