

CONTRATO DE OBRA N. 336-2026

**“ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE
SESQUILÉ, CUNDINAMARCA”**

**INFORME MENSUAL DE OBRA
JUNIO 2026**

	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

SESQUILE

INTRODUCCIÓN

El presente informe hace parte de los documentos de entrega de la obra realizada en la E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE en el desarrollo del Contrato de Obra No. 336-2026, que tiene por objeto el "ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA".

La obra se inicia el día 2 de marzo del 2026, con las actividades previamente relacionadas en el presupuesto que se realizó para la obra con acuerdos de las dos partes que conforman el proyecto.

El presente informe corresponde al periodo comprendido del 1 al 30 de junio del 2026, dando continuidad a las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo del corte 2.

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"


GENERALIDADES

1.1 Descripción general del contrato de obra.

En el presente documento se describe el objeto y la ubicación del proyecto, así como las principales actividades desarrolladas para la adecuación espacial de las actividades solicitadas.

1.2 Ubicación y características de la zona de Influencia.

La zona donde se ejecuta la intervención colinda con vecindario residencial y área urbana.




1. Imagen 1 Localización del proyecto

Fuente: Modificado con Google Earth


1.3 Diseño de planos

Cubierta consulta externa




Área Rayos X

PARQUEADERO
AMBULANCIAS



SENDERO PEATONAL



	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1. Contrato de obra

CONTRATO DE OBRA NO.	No. 336 DE 2026
FECHA DE CONTRATO	DIA VEINTITRES (23) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS (2026).
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA.
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
CONTRATISTA	CONSORCIO SESQUILE IN-CONST
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$947.217.599 M/CTE.)
FECHA DE INICIO	2 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

2.2. Pólizas de obra

El contratista da cumplimiento integral a las obligaciones establecidas en la Cláusula Decima Octava del contrato (garantía única), destacando:

AMPARO	NUMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	60-44-101017735	\$ 94.721.759,90	23/12/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	60-44-101017735	\$ 94.721.759,90	23/08/2029	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	60-44-101017735	\$ 189.443.519,80	5 años	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	60-44-101017735	\$ 378.887.039,60	23/12/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

3. SEGUIMIENTO TECNICO

Actualmente la obra presenta un avance del 67% ejecutado, dando continuidad a las actividades de cubiertas, interviniendo las áreas de servicios, partos y consulta externa, definido como etapa 2. Cabe resaltar que la etapa 1 (Rayos X) se encuentra totalmente terminada, ejecutando el 100% de las obras internas (obra civil y acabados) y externas (cubiertas).

3.1. Ejecución física del contrato

CORTE	VALOR	%	VALOR ACUMULADO
CORTE 1	\$ 473.608.799.50	50%	\$ 473.608.799.50
CORTE 2 EN EJECUCION	\$ 113.666.480.71	67%	\$ 587.274.911.38

	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

3.2. Descripción de actividades ejecutadas

En el periodo del presente informe se ejecutaron actividades en diferentes áreas, a continuación, se presenta un listado específico de las actividades y las áreas intervenidas.

ACTIVIDAD	AREA
Cubierta provisional plástica	Consulta externa y área de servicios
Desmante de teja de barro	Consulta externa y área de servicios
Desmante de teja fibrocemento	Área de servicios
Desmante de estructura de cubierta y canales internas	Consulta externa y área de servicios
Instalación de perfiles metálicos y estructura soporte	Consulta externa y área de servicios
Instalación y fijación de tejas de fibrocemento	Área de servicios
Instalación de teja de barro	Área de servicios
Instalación de canales	Área de servicios
Retiro de sobrantes	Consulta externa y área de servicios

3.3. Seguimiento programación de obra

Se lleva a cabo el seguimiento al cronograma de obra establecido al iniciar el contrato, identificando el avance de las actividades según la programación. A continuación, se referencia la comparación del avance entre Programado vs Ejecutado (%).


CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

AVANCE EJECUTADO

MES	VALOR	VALOR ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
MARZO	\$ 236.804.399,75	\$ 236.804.399,75	25%
ABRIL	\$ 236.804.399,75	\$ 473.608.799,50	50,00%
MAYO	\$ 113.666.480,71	\$ 587.274.911,38	62%
JUNIO	\$ 49.975.220,66	\$ 637.250.500,87	67%

AVANCE PROGRAMADO

MES	VALOR	VALOR ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
MARZO	\$ 81.961.173	\$ 81.961.173	9%
ABRIL	\$ 128.854.767	\$ 210.815.940	22%
MAYO	\$ 243.977.972	\$ 454.793.912	48%
JUNIO	\$ 176.019.682	\$ 630.813.594	66%



CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

3.4. Avance de tiempo contractual

A la fecha de cierre del informe mensual (30 junio), se cuenta con un tiempo de ejecución de 121 días.

MES	SEMANA	AVANCE
MARZO	2 MAR - 08 MAR	4%
MARZO	9 MAR - 15 MAR	8%
MARZO	16 MAR - 22 MAR	12%
MARZO	23 MAR - 29 MAR	16%
MAR - ABR	30 MAR - 5 ABR	20%
ABRIL	6 ABR - 12 ABR	24%
ABRIL	13 ABR - 19 ABR	28%
ABRIL	20 ABR - 26 ABR	32%
ABRIL - MAY	27 ABR - 3 MAY	36%
MAYO	4 MAY - 10 MAY	40%
MAYO	11 MAY - 17 MAY	44%
MAYO	18 MAY - 24 MAY	48%
MAYO	25 MAY - 31 MAY	52%
JUNIO	1 JUN - 7 JUN	56%
JUNIO	8 JUN - 14 JUN	60%
JUNIO	15 JUN - 21 JUN	64%
JUNIO	22 JUN - 28 JUN	68%
JUNIO - JULIO	29 JUN - 5 JUL	72%


CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA
	CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"

REGISTRO FOTOGRÁFICO


A continuación, se presenta registro fotográfico de cada una de las áreas y espacios intervenidos, evidenciando la ejecución de las actividades contractuales.

	
DESMONTE TEJA DE BARRO	CUBIERTA PROVISIONAL
	
DESMONTE DE CUBIERTA	INSTALACION DE CANAL PVC

CSIC CONSTRUCTORES	INFORME DE OBRA CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026 "ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"
--------------------------------------	--



DESMONTE TEJA



INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO



IZAJE DE CERCHAS METALICAS

CSIC

CONSTRUCTORES

INFORME DE OBRA

CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION No. 336 - 2026

**"ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO SESQUILE, CUNDINAMARCA"**




INSTALACION DE ESTRUCTURA

AVANCE DE OBRA 67 %

Atentamente,

EDWIN ORLEY ORJUELA CORTES
C.C No. 3169859
Supervisor del contrato

ERIKA JULIETH LEAL VASQUEZ
C.C No. 1110543500
Interventora


YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA
CC N°: 1.024.532.372
CONSORCIO SESQUILE IN-CONST
NIT - 902038816 - 1